

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO									
Fecha Recepción		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		Código	QAD-MAN-FR-001								
						Versión: 1	Fecha Actualización: 01/08/2019								
						Página 1 de 2									
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO															
Código Equipo	NN-26173			Fecha Inicio	17/11/21	Fecha Fin	17/11/21								
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA				SI	NO	Y									
FECHA INICIO AISLAMIENTO				FECHA FIN AISLAMIENTO											
FALLA	DANO	CLASE DANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI	REPORTE	RESPUESTA CAMBIO								
							SI								
							SI								
							SI								
							SI								
							SI								
							SI								
							SI								
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE															
ÁREA DE MANTENIMIENTO															
En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (3-4s)	Pila (3-4s)	"Flujo a 0" (3-4s)				BARRA (31-40)	MANGA (31-40)			
17/174	5.9	91.3	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mont. Presentes	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Genero Alarma		Si	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		Si	No	K		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno	Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Si		Con Sobrecalentamiento					
No.	Prueba		Descripción		Resultado										
1	Estado Pila S.S. V		Verifica voltaje de la pila		4.2v										
2	Prueba de Fugas		Se verifica conexión neumática del equipo		OK										
3	Conexión eléctrica		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo		OK										
4	Conexión electrónica		Se verifican las conexiones electrónicas del equipo		OK										
5	Prueba de alarma		Se verifica sonido si es agudo o fuerte		perk										
6	Otro:														
7	Otro:														
Descripción del diagnóstico identificado															
MATERIAL REQUERIDO															
CÓDIGO	DESCRIPCION		CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION		CANT								
PRUEBAS DE ALARMA (PRUEBAS DE ALARMA VISUAL Y SONORA DE ALARMA EN CONEXION)															
No.	Prueba / Simulación		Descripción		Resultado										
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)		Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)		ES										
2	Flujo Medio		Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-US-ES)		LO										
3	Desconexión eléctrica		Activación alarma sonora		cables										
4	Desconexión tarjeta de flujo		Desconecta línea eléctrica		cables										
5	Activación de válvula de flujo		Obstruir manguera de salida de aire de compresor		cables										
6	Otro:														
7	Otro:														
8	Otro:														
OBSERVACIONES															
Próximo															
Correctamente															
Firma Mantenimiento															
Wlmar G.															