

OxPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO								
		Código		340-MAN-FI-001		Versión 1								
		Fecha Actualización		06/06/2019		Página 1 de 2								
Fecha Recepción	13-10-22	Revisión	170268	Asist. Mantenimiento	M. P. Martino									
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO														
Código Equipo	NN-4893B		Fecha Inicial	14-10-22	Fecha Fin	14-10-22								
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO									
FALLA	SABO	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	EL REPORTE	REPARO CAMBIADO							
						SI	NO							
						SI	NO							
						SI	NO							
						SI	NO							
						SI	NO							
						SI	NO							
						SI	NO							
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE														
PRUEBAS DE ALARMA														
En Mantenimiento	HORIZONMETRO	PRESIÓN	OSÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuga a F" (SI/NO)							
					SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	M.H.O.	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Demora Alarma		SI	NO	SI	NO	Cuel?				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	SI	NO	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	SI	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	Con Subenfriamiento						
No.	Prueba	Descripción										Resultado		
1	Datado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila										BUENO		
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo										OK		
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo										OK		
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo										OK		
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte										OK fuerte		
6	Otros:													
7	Otros:													
Descripción del diagnóstico identificado														
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.									
No.		Prueba / Simulación	Descripción										Resultado	
1	Fuga + 2 (Cierre Flujo/metro)	Se verifica activación de alarma SL-L2-C2										OK		
2	Fuga Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y SL-L2-E2)										OK		
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora										OK		
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica										OK		
5	Activación de válvula de alivio	Cerrar manguera de salida de aire de compresor										OK		
6	Otros:													
7	Otros:													
8	Otros:													
En Mantenimiento		HORIZONMETRO	PRESIÓN	OSÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
						Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuga a F" (SI/NO)						
		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO		manuela P. P. P.												