



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: OX-MAN-FB-003  
Versión: 3 Fecha Actualización: 11/12/2019  
Página 1 de 3

Fecha Remisión: 3/15/23 Revisión: 9 Autor: Santiago Moreno No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
Código Equipo: NK-1251 Fecha Inicio: 3/13/23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 3/15/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTS	REPUESTO CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

Mantenimiento	HUMIDIMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (L-ES)	Flujo (L-ES)	"Flujo a 0"	SEÑAL (L-ES)	SEÑAL (L-ES)	SEÑAL (L-ES)	SEÑAL (L-ES)	SEÑAL (L-ES)	SEÑAL (L-ES)	SEÑAL (L-ES)			
77-365941					SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTU

1. CICLADO	2. RUIDO EXTRAÑO	3. ESTADO DE MANGUERAS	4. SISTEMA DE REFRIGERACION
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Señal Flujo 0.5 V	Verifica voltaje de la sonda	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al estar agudo o fuerte	OK
6	Otro:		
7	Otro:		

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Neumático)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-ES))	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión alarma eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Obtención manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

Mantenimiento	HUMIDIMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (L-ES)	Flujo (L-ES)	"Flujo a 0"	SEÑAL (L-ES)	SEÑAL (L-ES)	SEÑAL (L-ES)	SEÑAL (L-ES)	SEÑAL (L-ES)	SEÑAL (L-ES)	SEÑAL (L-ES)			
77-567945	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APRUBADO

APRUBADO  
Santiago Moreno