



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORM/IG  
Código: SCS-Mant-PR-008  
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/08/2019  
Página: 1 de 2

Fecha Recepción: 16/01/22 Retención: 166065 Auxiliar Mantenimiento: M. Pardo  
Código Equipo: NW-1942B Fecha Inicio: 23/01/22 8:05 Fecha Fin: 23/01/22 9:40

| PRUEBAS DE ALARMA | SI | NO |
|-------------------|----|----|
|                   |    |    |
|                   |    |    |
|                   |    |    |
|                   |    |    |
|                   |    |    |
|                   |    |    |
|                   |    |    |
|                   |    |    |
|                   |    |    |
|                   |    |    |

PRUEBAS DE ALARMA

| PRUEBA                       | SI | NO |
|------------------------------|----|----|
| 1. CICLADO                   | SI | NO |
| 2. RUIDO EXTRAÑO             | SI | NO |
| 3. ESTADO DE MANGUERAS       | SI | NO |
| 4. SISTEMA DE REFRIGERACION  | SI | NO |
| 5. ESTADO DE LAS CONDICIONES | SI | NO |
| 6. CONTROL DE TEMPERATURA    | SI | NO |

Resultado: Buena

| No. | Prueba               | Descripción   | Resultado |
|-----|----------------------|---|-----------|
| 1   | Estado Pila S.E.V    | Verifica voltaje de la pila                         | BUENA     |
| 2   | Prueba de fugas      | Se verifica conexión neumática del equipo           | BUENA     |
| 3   | Conexión eléctrica   | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo   | BUENA     |
| 4   | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | BUENA     |
| 5   | Prueba de alarma     | Se verifica sonido al ser agitado o fuerte          | FUERTE    |
| 6   | Otros:               |   |           |
| 7   | Otros:               |   |           |

| DESCRIPCION | CAUSA | EVIDENCIA | RECOMENDACION | CART. |
|-------------|-------|-----------|---------------|-------|
|             |       |           |               |       |
|             |       |           |               |       |

| No. | Prueba                          | Descripción   | Resultado |
|-----|---------------------------------|---|-----------|
| 1   | Pila # 2 (Corte Fugitivo)       | Se verifica activación de alarmas (LI - LO - EE)                                      | BUENA     |
| 2   | Pila Maestra                    | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y LI-LO-EE) | BUENA     |
| 3   | Desconexión eléctrica           | Activación alarma sonora  | BUENA     |
| 4   | Desconexión táctil de fuga      | Desconexión línea eléctrica   | BUENA     |
| 5   | Activación de válvula de alivio | Cierre manual de salida de aire de compresor  | BUENA     |
| 6   | Otros:                          |   |           |
| 7   | Otros:                          |   |           |
| 8   | Otros:                          |   |           |

PRUEBAS DE ALARMA

| PRUEBA | SI | NO |
|--------|----|----|
| 1      | SI | NO |
| 2      | SI | NO |
| 3      | SI | NO |
| 4      | SI | NO |
| 5      | SI | NO |
| 6      | SI | NO |
| 7      | SI | NO |

PRIMA MANTENIMIENTO: M. Pardo