



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 OX-000-PR-005
 Versión 1 Fecha Actualización: 15/08/2018
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 10/07/22 Revisión a: 166091 Auxiliar Mantenimiento: M. P. P. M. G. O.
 Equipo Equipo: NN-3759.B Fecha Inicio: 25/07/22 10:35 Fecha Fin: 25/07/22 12:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORDENADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CODIGO DE BARRAS			RUEJAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Fido a 0"	01-01	02-02	03-03			04-04
	#2263945				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mta Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba 2h30. Genero Alarma: No. 2. RUIDO EXTRAÑO: SI No X. 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X Malas. 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buenas X Malas. 5. DAÑOS IDENTIFICADOS. 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas. 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buenas. 8. Con Subcambiantes: SI.

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verificar voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: Fuerte

CODIGO	DESCRIPCION	CAUSA	EFECTO	DESCRIPCION	CAUSA

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Clara Pulverina)	Se verifica existencia de alarmas (L1 - L2 - E2)	OK
2	Fuga Manera	Se verifica existencia de alarmas visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Observar manómetro de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORDENADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CODIGO DE BARRAS			RUEJAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Fido a 0"	01-01	02-02	03-03			04-04
	#2561934	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado.

FINA MANTENIMIENTO