

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO	
		Codigo		ORD-MAN-FR-03		Version 1	
		Fecha Actualización		18/08/2019		Página 1 de 2	
Fecha Realización		Revisión		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	
Código Equipo	NW-3609B		Fecha Inicio	15/02/22	7:34	Fecha Fin	15/02/22 9:12
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X		FECHA INICIO Aislamiento	
FECHA FIN Aislamiento							
En Mantenimiento		HORIMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA	
20359		60	95.3	SI	SI	SI	SI
1. CILINDRO		Tiempo de la prueba		90 min	Gener. Alarma	SI	SI
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	4. SISTEMA DE REFRIGERACION
5. DATOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI
Observaciones		Man. Preventivo					
No.	Prueba	Descripción					Resultado
1	Prueba Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila					4.7v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo					OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo					OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo					OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte					OK puerke
6	Otros:						
7	Otros:						
Descripción del diagnóstico identificado							
CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT		
No.	Prueba / Situación	Descripción					Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (L1 - LD - ES)					ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) y (L1-L5-ES)					SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora					Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica					Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Controlar manguera de salida de aire de compresor					Bueno
6	Otros:						
7	Otros:						
8	Otros:						
9	Otros:						
En Mantenimiento		HORIMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA	
20359		60	95.3	SI	SI	SI	SI
Firma Mantenimiento		Firma Correctamente					
		Walter G.					