

Fecha Realización	Revisión #	Acción Mantenimiento	No. Orden
Código Equipo	NN-149813		Fecha Inicio
		01/07/2022	8:19
		Fecha Fin	01/07/2022
			9:49

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	CONDENSADO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REVISIÓN	ADVERTENCIA	SISTEMA DE SEGURIDAD	SUCEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
(P/P)	(P/P)	(P/P)	(P/P)	(P/P)	(P/P)	(P/P)	(P/P)	(P/P)	(P/P)	(P/P)	(P/P)	(P/P)		
	13673	6.4	95.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mnt Preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		1 h 30		Generó Alarma		No	X	SI		Dis?		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	X	Con Sobra calentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (LL-LH-ES))	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	CONDENSADO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REVISIÓN	ADVERTENCIA	SISTEMA DE SEGURIDAD	SUCEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
(P/P)	(P/P)	(P/P)	(P/P)	(P/P)	(P/P)	(P/P)	(P/P)	(P/P)	(P/P)	(P/P)	(P/P)	(P/P)		
	13673	6.1	95.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO