

Fecha Recepción: **6-10-22** Retiro: **169720** Asesor Mantenimiento: **MBatino** No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **DMP10719403** Fecha Inicio: **6-10-22** Fecha Fin: **6-10-22**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
ALCALI	DAÑO				

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BATERIAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BA02 (SI-NO)	MANIA (SI-NO)		
	01	2	260	SI	SI	SI	NA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MHO
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	SI	Cuel?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	N	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	N	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	N	Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
NA					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 2.5 V	Verifica voltaje de la pila	N/A
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	N/A
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	N/A
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	N/A
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	N/A
6	Otros:		FUERTE
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila # 3 (Clase Submarino)	Se verifica aplicación de alarmas (LL - LS - ES)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (LL-LS-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	N/A
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N/A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida al aire de compresor	N/A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BATERIAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BA02 (SI-NO)	MANIA (SI-NO)		
	03	2	268	SI	SI	SI	NA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO														Martín Batino