

Fecha Remoción: 01-07-23 | Borrador #: 189723 | Auxiliar Mantenimiento: Jun Diego Berumen | No. Orden:

Código Equipo: NN-4076B | Fecha Inicio: 01-07-23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 01-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FECHA	TIPO DE PLAGA	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	SI	NO
	Filtro cater. later				

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJÍAS	FILTROS	SALIC	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	PDR	"Flujo a 0"				SAS	SALIC	SALIC			RUEDAS
	13021	6.5	95.3	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mbto	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Genera Alarma			No	X							
2. RUIDO EXTRAÑO		Si	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	X	Malo
3. DAÑOS IDENTIFICADOS																
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA			Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento			no			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	Si
6	Otras:		
7	Otras:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Neumático)	Se verifica activación de alarma (L1 - L3 - 05)	Es
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y L1-L3-03)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión letal de flujo	Desconexión línea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Cerrar manguera de salida de aire de respirar	Si
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJÍAS	FILTROS	SALIC	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	PDR	"Flujo a 0"				SAS	SALIC	SALIC		
	13021	6.5	95.5	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Firma]*