



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FIRMATO
GAG-MAN-FR-008
Versión: 2
Fecha Actualización: 11/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 21-09-23 Remisión #: 195706 Atiende Mantenimiento: Juan Diego Benicomea No. Orden: []

Código Equipo: MW-335B Fecha Inicio: 21-09-23 Hora Inicio Labor: [] Fecha Fin: 21-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	SI	NO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (80%-99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA							OBSERVACIONES		
					Desconexión (SI-No)		Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RELLenos (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)		CODIGO DE BARRAS	RUEBAS
					(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)		(SI-No)	(SI-No)
	14125	65	95.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mfo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	X	SI						
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		NO			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (80%-99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA							OBSERVACIONES		
					Desconexión (SI-No)		Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RELLenos (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)		CODIGO DE BARRAS	RUEBAS
					(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)		(SI-No)	(SI-No)
	14129	6	92	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
											FIRMA MANTENIMIENTO	[Firma]		