ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	19 NOV 20	Remisión #	116674	Auxiliar Mantenimiento	TRomero	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	UN 1504 b	Fecha Inicio	19 NOV 20	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			BASE	1	SR.	Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

Dato en los Rejillas

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-E5)	REJILLAS (SI- No)	FILTROS (SI- No)	BASE (SI- No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	10867	62	950	Si	SI	SI	E5	NO	NO	Si	SI	Si	Si	Mantenimiento correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 hrs.	Generó Alarma	No	NO	Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	NO	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	SI	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Sin Novedad.

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buen estado	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento	NO

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	S.I. V.
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Buen estado
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Buen estado
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Buen estado
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	Buen funcionamiento

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro de Aire			Manguera 67 Cm	2
				Manguera 22 Cm	1

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E5)	E5
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-E5)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activa
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Activa
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activa
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-E5)	REJILLAS (SI- No)	FILTROS (SI- No)	BASE (SI- No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	10869	65	955	Si	SI	SI	E5	NO	NO	Si	SI	Si	Si	Mantenimiento 04

FIRMA MANTENIMIENTO: TRomero

Escaneado con CamScanner

OXIPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO Código: GAD-MN-FR-003 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 2 de 2

LIBERACIÓN DE EQUIPOS

PARAMETROS En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	DECIBELES (45 - 70 dB)	LIMPIEZA (Si-No)	PRUEBA DE ALARMA (Si-No)	PRUEBA TARJETA DE FLUJO Encendido (Si - NO)	REJILLAS (Si- No)	FILTROS (Si- No)	BASE (Si- No)	CÓDIGO DE BARRAS BASE (Si - NO)	CÓDIGO DE BARRAS MANIJA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	EQUIPO LIBERADO (Si-No)	OBSERVACIONES
	10364	6.5	93.9	Si	51.9	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Equipo Aprobado

Fecha Liberación: 19-11-2020 Firma Liberación

FIRMA LIBERACIÓN

CRM	REGISTRO MANTENIMIENTO CRM	Fecha de registro		Firma responsable de registro en CRM	

RECEPCIÓN ALMACÉN

No. Remisión		Fecha de Remisión		Recibo equipo a conformidad	Si		No	

Motivo de no conformidad		FIRMA ALMACEN	

REVISION POR RECHAZO EN LIBERACION Y/O ALMACEN

REPUESTOS ADICIONALES USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

LABORES REALIZADAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1			
2			
3			
4			
5			
6			

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexi (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA "Flujo a 0" (LO-E5)	REJILLAS (Si- No)	FILTROS (Si- No)	BASE (Si- No)	CÓDIGO DE BARRAS BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES

FIRMA MANTENIMIENTO

LIBERACION DE EQUIPOS (POR RECHAZO INICIAL)

PARAMETROS En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	DECIBELES (45 - 70 dB)	LIMPIEZA (Si-No)	PRUEBA DE ALARMA (Si-No)	PRUEBA TARJETA DE FLUJO Encendido (Si - NO)	REJILLAS (Si- No)	FILTROS (Si- No)	BASE (Si- No)	CÓDIGO DE BARRAS BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (Si-No)	EQUIPO LIBERADO (Si-No)	OBSERVACIONES

Fecha Liberación | Firma Liberación

FIRMA LIBERACIÓN

FIRMA APROBACION PROCESO - JEFE INFRAESTRUCTURA	[signature]	FECHA	19 NOV 2020.

Escaneado con CamScanner