OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO

Fecha/ Ejecución | Operación # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-2189B | Fecha Inicio: 09/7/21 8:05 | Fecha Fin: 09/7/21 10:15

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPORTE CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

HOJA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE SERVICIO En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	VOLTAJE	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pito	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo 0 ft³"	REGULADOR	FILTROS	SAGE	CÓDIGO DE GAVERA: SAGE	CÓDIGO DE GAVERA: GAVERA	RUIDOS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(psi - PSI)	(220 - 480)	(Gl-Hr)	(Si/No)	(Si/No)	(Si/No)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	Mnto Correctivo
	26590.1	si	si	si	E5	si	si	si	si	si	si	si	si	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba 35 mins | Generó Alarma: No [ ] Si [X] | Cual? E7

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno [X] | Con Sobrecalentamiento [ ]

DIAGNOSTICO TALLER

No.	Prueba	Descripción		Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila		4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo		OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo		OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo		OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido o no apagado o fuerte		Fuerte
6	Otros:			
7	Otros:			

Descripción del dispositivo identificado:

[illegible]

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
Tamiz		2			

PRUEBAS REALIZADAS PARA VERIFICACION DE LAS ALARMAS INVOLUCRADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción		Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre manómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E5)		E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujo & LED sonora y (LL-LO-E5))		LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora		OK
4	Desconexión bajo de flujo	Desconexión línea eléctrica		OK
5	Activación de válvula de alivio	Observar marcajeo de salida de aire de compresor		OK
6	Otros:			
7	Otros:			
8	Otros:			

PARAMETROS DE SALIDA En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	VOLTAJE	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pito	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo 0 ft³"	REGULADOR	FILTROS	SAGE	CÓDIGO DE GAVERA: SAGE	CÓDIGO DE GAVERA: GAVERA	RUIDOS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(psi - PSI)	(220 - 480)	(Gl-Hr)	(Si/No)	(Si/No)	(Si/No)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	
	26649.78	si	si	si	si	si	E5	si	si	si	si	si	si	FIRM. MANTENIMIENTO