OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-FM-009
Versión: 1 Fecha Actualización: 03/08/2016
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-3711B Fecha Inicio: 29/7/2022 2:35 Fecha Fin: 29/7/2022 4:15

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO/OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ORDEN DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LLLO-ES)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - MD)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	2222	6.4	94.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1h 30	Generó Alarma	No	X	Si	Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento		

ACT DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA Y FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre hydrotrate)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LLLO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de Flujo	Desconecta linea electrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LLLO-ES)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - MD)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - MD)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	2222	6.2	94.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO