OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 01/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NV-2789B	Fecha Inicio	11/02/22 9:45	Fecha Fin	11/02/22 9:11

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ARCHIVO DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo ≥ 0"							
En Mantenimiento	(Hrs)	(6-7 PSI)	(90% - 95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LL-LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (Si - NO)	MANILA (Si - NO)	(Si-No)	Mant. preventivo
	1545	6.4	94.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	NO	Si		Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Si	Con Sobrecalentamiento			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE ALARMAS (SI LAS ALARMAS REALIZADAS SE CONTROLAN)

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo = LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo ≥ 0"							
En Mantenimiento	(Hrs)	(6-7 PSI)	(90% - 95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LL-LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (Si - NO)	MANILA (Si - NO)	(Si-No)	Correcto funcionamiento
	1544	6.2	93.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO