Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	NN - 207713	Fecha Inicio	01/07/2022 2:33	Fecha Fin	01/07/2022 4:08

	X		switch	1		Si	X	No
	X		Filtro Interno (desgaste)	1		Si	X	No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	[illegible]	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	10066	6.1	94.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mnto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 h 30	Generó Alarma	No	X	Si		Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica cohesión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT*	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	[illegible]						OBSERVACIONES
	10067	6.1	94.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO