ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Version: 1 Fecha Actualizacion: 03/08/2016
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MN-32293	Fecha Inicio	05/03/22 7:31	Fecha Fin	05/03/22 9:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			filtro Lateral	1		Si X		No	
			filtro Central	1		Si X		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ACTA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE OPERACION

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (88% - 94%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pita (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LU-ES)	SELLARLAS (5l - 6m)	FILTROS (5l - 6m)	BASE (5l - 6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 14S)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - 14S)	RUEDAS (5l-6m)	OBSERVACIONES
	8764	62	88	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	NO	5l	5l	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	21 min	General Alarma	Si X	Cual?	Lo
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5l	Con Sobrecalentamiento			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5,5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tornillo	2			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DESPUES DE MANTENIMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión salpida de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DESPUES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (88% - 94%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pita (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LU-ES)	SELLARLAS (5l - 6m)	FILTROS (5l - 6m)	BASE (5l - 6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 14S)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - 14S)	RUEDAS (5l-6m)	OBSERVACIONES
	8766	6,1	95%	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	NO	5l	5l	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO