ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NW-LB37B	Fecha Inicio	09/05/22 7:35	Fecha Fin	09/05/22 9:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (El-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 8" (LI-EE)	REJILLAS (El - 4m)	FILTROS (El - 4m)	BASE (El - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (El - MD)	RUEDAS (El-4m)	OBSERVACIONES
	22132	6.0	89.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	20 min	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	Lo
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento						

DIAGNOSTICO PARTES

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Fusible	2			

LABORES REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre fluctmatro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LE - EE)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI -LE-EE).	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PRUEBAS FINALES

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (El-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 8" (LI-EE)	REJILLAS (El - 4m)	FILTROS (El - 4m)	BASE (El - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (El - MD)	RUEDAS (El-4m)	OBSERVACIONES
	22152	6.2	91.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO