ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MANFR-008
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NV-4738	Fecha Inicio	12/05/22 7:30	Fecha Fin	12/05/22 9:45

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
		-	proteger Display	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE PRUEBA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-LO-ES)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	16719	6.3	92.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	General Alarma	NO	Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVACION DE ALARMAS SEGURIDAD DE CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Ok
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tanques de flujo	Desconecta linea electrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

CALIBRACION DE EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-LO-ES)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	16722	6.2	90.7	5l	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correctivo funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO