ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	DAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualizacion: 01/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MN-17020	Fecha Inicio	12/05/22 7:34	Fecha Fin	12/07/22 9:14

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO/ OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Mn)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (El-Mn)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El - Mn)	FILTROS (El - Mn)	BASE (El - Mn)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (El - MD)	RUEDAS (El-Mn)	OBSERVACIONES
	14578	6.4	94.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 mins	Generó Alarma	NO	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		NO	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento					

PARAMETROS DE SALIDA

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.3V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PARAMETROS DE SALIDA

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Mn)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (El-Mn)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El - Mn)	FILTROS (El - Mn)	BASE (El - Mn)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (El - MD)	RUEDAS (El-Mn)	OBSERVACIONES
	14579	6.4934	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	