ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	QAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MN-476 B	Fecha Inicio		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	BAND	CLASE BAND	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5-Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-Ms)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5-Ms)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5-Ms)	FILTROS (5-Ms)	BASE (5-Ms)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - MS)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - MS)	RUEDAS (5-Ms)	OBSERVACIONES
	6623	6.1	92.7	5:	5:	5:		5:	5:	5:	NO	Si	5;	Mant.

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		General Alarma	No		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5:	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO FALLO

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.5 V	Verifica voltaje de la pila	9
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBAS FUNCIONALES PARA VERIFICACION DE CORRECTA FUNCIONALIDAD EN CONSULTORIO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5-Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-Ms)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5-Ms)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5-Ms)	FILTROS (5-Ms)	BASE (5-Ms)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - MS)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - MS)	RUEDAS (5-Ms)	OBSERVACIONES
	6623	6.0	92.0	Si	5:	5:		5:	5:	5		5:	5:	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	