ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPro

FORMATO
Código: oAC-MAN-FR-008
Versión: 1 — Fecha Actualización: 08/08/2019
Página 1 de 1

Fecha Remisión: | Remisión #: | Asesor Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: AN-3384B | Fecha Inicio: 24/05/22 9:51 | Fecha Fin: 24/05/22 11:28

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento:

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (88% - 94%)	FLUXÓMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Alta (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Flujo a 0 (LED)	REGULAR (5l/min)	FILTROS (5l/min)	BASE (5l/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l/min)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (5l/min)	RUEDAS (5l/min)	OBSERVACIONES
10815	6.0	92.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 5 min | Genera Alarma: No [X] | Si [ ] | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] [ ] Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 8.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido y luz ajuste o falla	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 5 (Cierre Proximal)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LB) Flujo + LED amarillo y (LL LB ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión fuente de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento:

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (88% - 94%)	FLUXÓMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Alta (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Flujo a 0 (LED)	REGULAR (5l/min)	FILTROS (5l/min)	BASE (5l/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l/min)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (5l/min)	RUEDAS (5l/min)	OBSERVACIONES
10818	6.9	91.0	5	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.