OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO	
		Código	DAD-MAN-FR-009
		Versión: 1	Fecha Actualización: 30/08/2019
		Página 1 de 2	

Fecha Remisión	9/9/22	Remisión #	167706	Auxiliar Mantenimiento	mPatino	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-4513B	Fecha Inicio	9/9/22 8:23	Fecha Fin	9/9/22 10:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% - 95%)	(5-9lm)	(Si-No)	(Si-No)	(LL-LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	MTTO Rutinario
10065793	SI				SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1h 40	Genera Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas

7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	S	Con Sobrepalentamiento	

DIAGNOSTICO FINAL

PRUEBAS DE ALARMA

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.

PRUEBAS FUNCIONALES DE LAS VÁLVULAS SOLENOIDES EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PRUEBAS FINALES DE ENTREGA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% - 95%)	(5-9lm)	(Si-No)	(Si-No)	(LL-LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	Aprobado
10065293.3	SI	SI	SI		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: Nanda Patino