OxiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAC-MAN-FR-005
Versión: 1 Fecha Actualización: 03/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-2638B	Fecha Inicio	14/09/2022 10:12	Fecha Fin	14/09/2022 11:51

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SECCIÓN REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
	X		Falla Externa Catoral (WB)	2		Si X	No	
						Si	No	
						Si	No	
						Si	No	
						Si	No	
						Si	No	
						Si	No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJÓMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-LO-ES)	REJILLAS (5 - Vcc)	FILTROS (5 - Vcc)	BASE (5 - Vcc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - VCC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5 - VCC)	RUEDAS (5 Vcc)	OBSERVACIONES
	12658	6.4	93.1	Si	Si	Si	60	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 h 30	Genera Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento				

PROTOCOLO DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fluxómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	LO
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LL
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJÓMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-LO-ES)	REJILLAS (5 - Vcc)	FILTROS (5 - Vcc)	BASE (5 - Vcc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - VCC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5 - VCC)	RUEDAS (5 Vcc)	OBSERVACIONES
	12660	6.2	93.0	Si	Si	Si	60	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO