OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2015
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 27-9-17 | Remisión #: 160090 | Auxiliar Mantenimiento: M Patiño | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-91488 | Fecha Inicio: 27-9-17 | Fecha Fin: 27-9-17

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLAVE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PARAMETROS DE PRUEBAS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5V-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5V-Hz)	FILTROS (5V-Hz)	BASE (5V-Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - HZ)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5V - HZ)	RUEDAS (5V-Hz)	OBSERVACIONES
	14147	69	93.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MHC

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS FUNCIONALES PARA MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE PRUEBAS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5V-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5V-Hz)	FILTROS (5V-Hz)	BASE (5V-Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - HZ)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5V - HZ)	RUEDAS (5V-Hz)	OBSERVACIONES
	14196	69	93	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patiño