ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código	SAD-MAN-PR-008
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/12/2015
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 03/04/23 | Remisión #: 12697 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno. | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-23378	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	3/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

HISTORIAL REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE ENTRADA

RUTA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI / No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LLAVE)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	41095	6.3	93%	SI	SI	SI	SI							MT

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	X	SI	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

PRUEBAS FUNCIONALES

RUTA DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.6. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido el es agudo o fuerte	Chirrido
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit Manguera Tomicer	2		Anillos	2
	Acople Toma Humidificador	1		Manga	

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONDICIÓN RAZÓN

CAMBIO REALIZADOS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo a LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI / No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LLAVE)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	41095	6.9	94	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: