OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 5/4/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-1745 | Fecha Inicio: 5/4/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 5/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL/ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANIJA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	18750	6.5	94.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: X No | Si | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: X Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	EV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	CE
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	CE
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	CE
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Cable poder	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	CE
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	CE
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	CE
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL/ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANIJA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	18754	6.5	95.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]