OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-205
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	10/4/23	Remisión #	103254	Auxiliar Mantenimiento	Santiago Moreno	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NV-4217	Fecha Inicio	10/4/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	10/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (S-T Pds)	OXIGENO (MPL - MPa)	FLUJÓMETRO (S-Hs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-Hs)	Pila (S-Hs)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S-Hs)	FILTROS (S-Hs)	BASE (S-Hs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S-MS)	MANIJA (S-MS)	RUEDAS (S-Hs)	OBSERVACIONES
	18179	67	935	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buenas X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Mangueras
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno: Si
Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

RET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Pila	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LS-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (S-T Pds)	OXIGENO (MPL - MPa)	FLUJÓMETRO (S-Hs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-Hs)	Pila (S-Hs)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S-Hs)	FILTROS (S-Hs)	BASE (S-Hs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S-MS)	MANIJA (S-MS)	RUEDAS (S-Hs)	OBSERVACIONES
	18183	63	939	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]