OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-PR-006
Versión 2	Fecha Actualización 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12/4/23 | Remisión #: 183360 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-2024B | Fecha Inicio: 12/4/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 12/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (S-T PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (S-Hs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-Hs)	Pila (S-Hs)	"Flujo a 0" (LD-ES)	MEJILLAS (S-Hs)	FILTROS (S-Hs)	BASE (S-Hs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S-NO)	MANIJA (S-NO)	RUEDAS (S-Hs)	OBSERVACIONES
17	9405	64	94	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO

1. CICLADO | Tiempo de la prueba | Generó Alarma X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Buenas X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Mangueras

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena SI | Con Sobrecalentamiento

DIAGNÓSTICO FALLAS

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit Mangueras	2			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LD-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión sonora de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (S-T PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (S-Hs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-Hs)	Pila (S-Hs)	"Flujo a 0" (LD-ES)	MEJILLAS (S-Hs)	FILTROS (S-Hs)	BASE (S-Hs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S-NO)	MANIJA (S-NO)	RUEDAS (S-Hs)	OBSERVACIONES
17	9076	39	3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]