OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	DAO-MAN-PR-005
Versión 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	12/4/23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Santiago Moreno	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-2375	Fecha Inicio	12/4/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	13/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Pts)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (95% - 98%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo x 5" (LD-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANGA (SI - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	25486	6.1	93	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO — Tiempo de la prueba — Generó Alarma: X — Si — Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si — No X — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X — Malas — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: X Bueno — Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Mangueras 89% Camcio Anillos

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas — 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena — Si — Con Sobrecalentamiento

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	cr
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	cr
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	cr
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Anillos	2		PILA	1
	Kit Manguera	3		TAMICES	2

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	cr
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	cr
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	cr
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	cr
5	Activación de válvula de alivio	Obtener manguera de salida de aire de compresor	cr
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Pts)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (95% - 98%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo x 5" (LD-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANGA (SI - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	25489	6.3	95.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]