OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	17/4/23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Santiago Moreno	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-4677	Fecha Inicio	17/4/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	18/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

HISTORIA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE ENTRADA — AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUE (5l - 4m)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	11906	4	94	5?	5l	5l	ES							MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Dimeró Alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNÓSTICO TALLER — SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6,5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK AGUDO
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO	1			

LABORES REALIZADAS — PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED) Flujo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión lezana de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUE (5l - 4m)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	1193	6	95	5	5l	5l	5l	5l	5l	5l	2l	3l	2l	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO