ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/12/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 20/04/23 | Remisión #: 184197 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Mena | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-2566 | Fecha Inicio: 20/04/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 20-04-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (K / PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LD-ES)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 4m)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	19489	6.1	94	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X]

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena [ ] Malas [ ]

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [ ] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [ ] Con Sobrecalentamiento [ ]

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Ok Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LD - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LD-ES)	Ok
3	Desconexion electrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (K / PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LD-ES)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 4m)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	19494	6.3	94.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Apretado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago Mena