ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 21/04/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Mena | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN -2104 | Fecha Inicio: 21/04/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 21/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

Cn Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	Pita (Si / No)	"Flujo x 0" (LED)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (Si / No)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
1179	65	93	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genero Alarma: [X] | Si: | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si: | No: [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] | Malas: | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: [X] Bueno: | Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Mangueras rotas

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: BUENAS | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - ES)	Ok
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L3-ES)	Ok
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

Cn Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	Pita (Si / No)	"Flujo x 0" (LED)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (Si / No)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
1700	64	92.5	5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: