ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAO-MAM-FR-008
Versión: 3 Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 21/04/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Acevedo | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-1530 | Fecha Inicio: 21/04/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 21/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LS-ES)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (5l - 4m)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
14	19567	94	51		51	51	ES	51	51	51	51	51	3	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: Si [ ] | Si [ ] | Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [ ] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [ ] Con Sobrecalentamiento [ ]

MANTENIMIENTO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro interno	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotametro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	Ok
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros		
8	Otros		
9	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LS-ES)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (5l - 4m)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
14	19963	93.5	51		51	51	ES	51	51	51	51	51	51	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago Acevedo