ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-005
Version: 2	Fecha Actualización: 11/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 27/04/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Mateo | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-2714 | Fecha Inicio: 27/04/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 27/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PARAMETROS DE ENTRADA

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	Pila (5l-Min)	"Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (5l-Min)	FILTROS (5l-Min)	BASE (5l-Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 60l)	MANIJA (5l - 60l)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	10375	6	94	5l	5l	5l	E	5l	5l	5l	5l	5l	5l	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genero Alarma: [X] | Si: | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] | Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] | Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [X] | Con Sobrecalentamiento [ ]

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Switch	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Fusionado)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	Pila (5l-Min)	"Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (5l-Min)	FILTROS (5l-Min)	BASE (5l-Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 60l)	MANIJA (5l - 60l)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	10398	6	94		5l	5l	E	5l	5l	5l	5l	E	5l	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: