OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAG-MAN-FR-000
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/12/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	27/04/23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Santiago Manera	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-3613	Fecha Inicio	27/04/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	28/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANUA	RUEDAS	OBSERVACIONES
En Mantenimiento	(Hrs)	(S-7 PM)	(95% - 99%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(SI-NO)	(SI-NO)	(Si-No)	Mto
	20879	64	93	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. CICLADO — Tiempo de la prueba — Generó Alarma: X No — Si — Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO — Si — No X — 3. ESTADO DE MANGUERAS — Buenas X — Malas — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION X Bueno — Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: 88% Verifico compresor

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas — 7. CONTROL DE TEMPERATURA — Bueno: Si — Con Sobrecalentamiento

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SN
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

PARAMETROS DE SALIDA	HORÓMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANUA	RUEDAS	OBSERVACIONES
En Mantenimiento	(Hrs)	(S-7 PM)	(95% - 99%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(SI-NO)	(SI-NO)	(Si-No)	Aprobado
	20879	63	92.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]