OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	QAD-MAN-FR-000
Versión 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	26/04/23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Santiago Moreno	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-3270	Fecha Inicio	26/04/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	18/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXÍGENO (20% - 95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo e 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	1	6595	51		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: 7 Eyo motor Bueno.

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser ajustado o fuerte	ASUVO
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	TARGETA PRINCIPAL Mangueras	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	OK ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXÍGENO (20% - 95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo e 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	2	63	955	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]