ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	31/03/23	Remisión #	182690	Auxiliar Mantenimiento	Santiago Moreno	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-4409 b	Fecha Inicio	31/03/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	31/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO DENEGADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (A. 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 8" (LI-LS)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
30667933					Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO SALIDA

PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otras:		
7	Otras:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Switch	1			
	Filtro Interno	1			
	Pila	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA LA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LS - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LI-LS-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (A. 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 8" (LI-LS-ES)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
30656952				Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago Moreno