OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	OAD-MAM-FR-006
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2015
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 21 s 123 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | Ma. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: WN-2580 | Fecha Inicio: 21 s 123 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 21 s 123

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 5" (LO-ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	86762		95	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	S	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genera Alarma: SI | Si: | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si: | No: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas: | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno: X | Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno: SI | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.8 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

LABORES APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión sonda de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 5" (LO-ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	29163945			5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	S	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: