OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	DAD-MAN-FR-009
Versión 2	Fecha Actualización: 11/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	24/04/23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Santiago Moreno	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	102-NN	Fecha Inicio	24/04/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	3/5/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA — En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANIJA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
0	66	95	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si		MTO

1. CICLADO — Tiempo de la prueba — Generó Alarma: Si — Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO: Si — No X
3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno X — Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X — Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas
7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno — Si — Con Sobrecalentamiento

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO	1		ANILLOS	2
	TARGETA principal	1		TAMICES	2

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (L1-L3-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA — En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANIJA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
2	64	95	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]