OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO	
		Codigo	DAO-MAN-FR-009
		Versión 2	Fecha Actualización 17-10-2019
		Página 1 de 2	

Fecha Remisión	5/5/23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Santiago Mora	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-4992	Fecha Inicio	5/5/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	5/5/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si- No)	FILTROS (Si- No)	BASE (Si- No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	MANIJA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
9074	6	94.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	X		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	X Bueno		Malo

DIAGNÓSTICO TALLER

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas

7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Cambio switch	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si- No)	FILTROS (Si- No)	BASE (Si- No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	MANIJA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
9077	6	93.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO	

Powered by CamScanner