OXPro OXIGENOS INDUSTRIALES

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAC-MAN-FR-008
Versión: 4 | Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión	31-07-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JAVIER AGUDELO	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-2676B	Fecha Inicio	31-07-24	Hora Inicio Labor	10:30	Fecha Fin	31-07-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

INFORMACIÓN REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPORTE	PRUEBA
					SI / NO	SI / NO
					SI / NO	SI / NO
					SI / NO	SI / NO
					SI / NO	SI / NO
					SI / NO	SI / NO
					SI / NO	SI / NO
					SI / NO	SI / NO

DETALLE ADICIONAL REPORTADO POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

INFORMACIÓN TÉCNICA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI- No)	FILTROS (SI- No)	BASE (SI- No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	19696	6.6	69.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	OK	Tiempo de la prueba	1.00	Generó Alarmas	NO	OK	SI	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	OK	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	AJUSTE REGULADOR DE PRECION													
	PUREZA													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	OK				Con Sobrecalentamiento		OK	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica estado de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumáticas del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	SI
4	Conexión electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	KIT TAMIZ OXIGENO	1			
	TAMICES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (ES - LO) o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación de alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión física electrónica	SI
5	Activacion de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida del compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI- No)	FILTROS (SI- No)	BASE (SI- No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	19697	6.6	95.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO