OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	DAO-MAN-FR-008
Versión 2	Fecha Actualización: 11/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	17/04/23	Remisión #	153872	Auxiliar Mantenimiento	Santiago Moreno	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-503B	Fecha Inicio	17/04/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	17/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ARSA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-1 Pág)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (0-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-Hrs)	Pila (0-Hrs)	"Flujo a 0" (LD/ES)	REJILLAS (0-Hrs)	FILTROS (0-Hrs)	BASE (0-Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-HC)	MANIJA (0-HC)	RUEDAS (0-Hrs)	OBSERVACIONES
	20345	6.5	94.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO — Tiempo de la prueba — Generó Alarma: X — Si — Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si — No: X — 3. ESTADO DE MANGUERAS: X — Malas — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: X — Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: E2 Baja concentración se revisa compresor 0

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena — 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena — Si — Con Sobrecalentamiento

SIGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	TARJETA PRINCIPAL	1			
	TAMICES	2			
	Mangueras	3			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LE - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LE-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-1 Pág)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (0-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-Hrs)	Pila (0-Hrs)	"Flujo a 0" (LD/ES)	REJILLAS (0-Hrs)	FILTROS (0-Hrs)	BASE (0-Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-HC)	MANIJA (0-HC)	RUEDAS (0-Hrs)	OBSERVACIONES
	2	63	96	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]